




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2568

---

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีคัดเลือก และวิธี  
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2568 (รายละเอียดตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

  
(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเดือนมิถุนายน 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท)  | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบ/<br>งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                       |                         |           |              | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                               |          |
| 1            | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย<br>หนองสะทอน - โสกแดง บ้านนากลาง<br>หมู่ที่ 7<br>(ราคากลาง 2,560,569.22 บาท)              | สำนักปลัด               | สะสม      | 2,500,000.00 |                |   |   |   | / | 1,775,000.00                | 725,000.00             | 23-เม.ย.-68                   |          |
| 2            | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลาน<br>เกษตรเชื่อม ถนน ทล.290 บ้านนากลาง<br>พัฒนา หมู่ที่ 9<br>(ราคากลาง 1,545,867.27 บาท) | สำนักปลัด               | สะสม      | 1,500,000.00 |                |   |   |   | / | 928,000.00                  | 572,000.00             | 3-พ.ค.-68                     |          |

ชั้น  
ชั้นตอน

ชั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติซื้อสิ่งจ้าง

ชั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติซื้อสิ่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ชั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ชั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ชั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งครบถ้วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                 | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบ/<br>งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| 3            | โครงการปรับปรุงถนนหินตลก สาย<br>กุดกระเทียม (ช่วง 2 และ 3) บ้าน<br>นากลางสามัคคี หมู่ที่ 8<br>(ราคากลาง 870,000 บาท) | สำนักปลัด               | สะสม      | 870,000.00  | 1 2 3 4 5<br>/ | 560,000.00                  | 310,000.00             | 23-เม.ย.-68                   |          |
| 4            | โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายกุด<br>กระเทียม (ช่วงที่ 1) บ้านนากลาง<br>สามัคคี หมู่ที่ 8<br>(ราคากลาง 908,000 บาท)      | สำนักปลัด               | สะสม      | 960,000.00  | /              | -                           | 960,000.00             | 24-มิ.ย.-68                   |          |

ชั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีคำสั่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ชำยกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท)  | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบ/<br>งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
|              |                                                                                                       |                         |           |              | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                               |          |
| 5            | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมปรับ<br>ภูมิทัศน์ บริเวณลานยาโม หมู่ที่ 1<br>(ราคากลาง 1,510,015.81 บาท)  | สำนักปลัด               | สะสม      | 1,500,000.00 |                |   | / |   |   | -                           | 1,500,000.00           | 22-ส.ค.-68                    |          |
| 6            | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย<br>หนองไผ่ - สระแห้ง บ้านบางกลาง<br>หมู่ที่ 5<br>(ราคากลาง 894,000 บาท) | สำนักปลัด               | สะสม      | 894,000.00   |                |   | / |   |   | -                           | 894,000.00             | 28-ก.ย.-68                    |          |
|              |                                                                                                       |                         |           |              |                |   |   |   |   |                             |                        |                               |          |
|              |                                                                                                       |                         |           |              |                |   |   |   |   |                             |                        |                               |          |
|              |                                                                                                       |                         |           |              |                |   |   |   |   |                             |                        |                               |          |
|              |                                                                                                       |                         |           |              |                |   |   |   |   |                             |                        |                               |          |
|              |                                                                                                       |                         |           |              |                |   |   |   |   |                             |                        |                               |          |
|              |                                                                                                       |                         |           |              |                |   |   |   |   |                             |                        |                               |          |

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ชำยกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกลาง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเดือนมิถุนายน 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                         | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท)  | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบ/<br>งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| 7            | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วย<br>เบน - ค่ายบอน บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2<br>(ราคากลาง 3,530,022.92 บาท)       | สำนักปลัด               | สะสม      | 3,500,000.00 | /              |                             | 3,500,000.00           |                               |          |
| 8            | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย<br>กุดไว้ว เชื่อมโลกแดง บ้านนากลาง<br>หมู่ที่ 1<br>(ราคากลาง 1,531,952.77 บาท) | สำนักปลัด               | สะสม      | 1,519,000.00 | /              |                             | 1,519,000.00           |                               |          |
|              |                                                                                                              |                         |           |              |                |                             |                        |                               |          |
|              |                                                                                                              |                         |           |              |                |                             |                        |                               |          |
|              |                                                                                                              |                         |           |              |                |                             |                        |                               |          |
|              |                                                                                                              |                         |           |              |                |                             |                        |                               |          |
|              |                                                                                                              |                         |           |              |                |                             |                        |                               |          |
|              |                                                                                                              |                         |           |              |                |                             |                        |                               |          |
|              |                                                                                                              |                         |           |              |                |                             |                        |                               |          |
|              |                                                                                                              |                         |           |              |                |                             |                        |                               |          |

ชั้นตอน

ชั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อจ้าง

ชั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ชั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ชั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ชั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐา ขำกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสมมิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง







สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                      |                                                                                                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง |                          | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                 | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                       |                             |              |               | รายชื่อผู้เสนอราคา                                                                                                                                                                                    | ราคาที่เสนอ                                                                                                  | ผู้ที่ได้รับคัดเลือก                        | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อ/จ้าง |                                                                |                                                             |
| 1            | โครงการก่อสร้างถนน คลส. สาย<br>หนองสะพาน - โสกแดง บ้าน<br>นากลาง หมู่ที่ 1<br>(งบประมาณ 2,500,000 บาท)                | 1,775,000.00                | 2,560,569.22 | E-bidding     | 1.หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง<br>2.หจก. พอดีก่อสร้าง<br>3.หจก. ป.เพิ่มทรัพย์<br>4.หจก.สุพรรณิการ์ก่อสร้าง<br>5.หจก. เจริญสุขค้าปลีก<br>6.บริษัท ราชสาส์นเพรช จำกัด<br>7.บริษัท มวลมิตร คอนสตรัคชั่น    | 1,775,000.00<br>1,795,000.00<br>1,939,000.00<br>1,970,000.00<br>2,030,000.00<br>2,200,000.00<br>2,359,000.00 | 1.หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง                | 1,775,000.00             | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง ครบถ้วน<br>และเสนอราคา<br>ต่ำสุด | สจ. 2/2568<br>ลว. 24 ธ.ค. 67                                |
| 2            | โครงการก่อสร้างถนน คลส. สาย<br>สามแยกเชื่อม ถนน ทล. 290 บ้าน<br>นากลางพัฒนา หมู่ที่ 9<br>(งบประมาณ 1,500,000 บาท)     | 928,000.00                  | 1,545,867.27 | E-bidding     | 1.หจก. รุ่งเรือง(1994)<br>2.หจก. พอดีก่อสร้าง<br>3.หจก. ป.เพิ่มทรัพย์<br>4.หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง<br>5.หจก. เจริญสุขค้าปลีก<br>6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยเลิงสาง<br>7.บริษัท มวลมิตร คอนสตรัคชั่น | 928,000.00<br>1,050,000.00<br>1,150,000.00<br>1,190,000.00<br>1,190,000.00<br>1,290,000.00<br>1,382,000.00   | 1.หจก. รุ่งเรือง(1994)                      | 928,000.00               | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง ครบถ้วน<br>และเสนอราคา<br>ต่ำสุด | สจ. 3/2568<br>ลว. 3 ม.ค. 68                                 |
| 3            | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย<br>กุดกระเทียม (ช่วง 2 และ 3) บ้าน<br>นากลางสามัคคี หมู่ที่ 8<br>(งบประมาณ 870,000 บาท) | 560,000.00                  | 870,000.00   | E-bidding     | 1.หจก. ทนงค์ คอนสตรัคชั่น                                                                                                                                                                             | 560,000.00                                                                                                   | 1.หจก. ทนงค์ คอนสตรัคชั่น                   | 560,000.00               | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง ครบถ้วน<br>และเสนอราคา<br>ต่ำสุด | สจ. 4/2568<br>ลว. 23 ม.ค. 68                                |

(ลงชื่อ).....  
(นายสมเกียรติ ศรีฤทธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวณัฐยา ช่างกระโทก)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....  
(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน  
เจ้าหน้าที่พัสดุ



| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่คัดเลือก |                         | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                 | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                    |                             |              |              | รายชื่อผู้เสนอราคา                                                                                                                                                                                                        | ราคาที่เสนอ                                                                                    | ผู้ที่ได้รับคัดเลือก                   | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อจ้าง |                                                                |                                                             |
| 4            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย<br>กุดกระเทียม (ช่วงที่ 1) บ้านนากลาง<br>สามัคคี หมู่ที่ 8<br>(งบประมาณ 960,000 บาท)    | 675,000.00                  | 908,000.00   | E-bidding    | 1.บริษัท ที่ดับบลิว คอมมูริตี้ จำกัด<br>2.บริษัท พีวี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด<br>3.หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง<br>4.หจก. ป.เพิ่มทรัพย์<br>5.หจก. พอดีก่อสร้าง<br>6.หจก. ตติญชัย (2004)<br>7.บริษัท มวลมิตร คอมสตรัคชั่น จำกัด | 675,000.00<br>675,500.00<br>681,000.00<br>703,000.00<br>726,000.00<br>810,000.00<br>857,000.00 | 1.บริษัท ที่ดับบลิว คอมมูริตี้ จำกัด   | 675,000.00              | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง ครบถ้วน<br>และเสนอราคา<br>ต่ำสุด | สจ.11/2568<br>ลว.26 มี.ค.68                                 |
| 5            | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อม<br>ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณลานยาโน<br>บ้านนากลาง หมู่ที่ 1<br>(งบประมาณ 1,500,000 บาท) | 1,170,000.00                | 1,510,015.81 | E-bidding    | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004)<br>2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะค่าพัฒนาการ<br>3.บริษัท ช้างอันคอนสตรัคชั่น จำกัด<br>4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที เอ็ม<br>ปักธงชัยการช่าง<br>5.บริษัท มวลมิตร คอมสตรัคชั่น จำกัด                 | 1,170,000.00<br>1,192,900.00<br>1,229,000.00<br>1,320,000.00                                   | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004)     | 1,170,000.00            | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง ครบถ้วน<br>และเสนอราคา<br>ต่ำสุด | สจ.12/2568<br>ลว.24 เม.ย.68                                 |
| 6            | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สาย<br>หนองไธ - สระแห้ง บ้านนากลาง<br>หมู่ที่ 5                                        | 536,400.00                  | 894,000.00   | E-bidding    | 1.หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง<br>2.หจก. ทนงค์ คอมสตรัคชั่น<br>3.หจก.สามใบเถา ทรานสปอร์ต 2019<br>4.หจก. อาชีพก่อสร้าง<br>5.หจก. สุวิไล 49 ดีไซน์ คอนสตรัคชั่น<br>6.หจก. ราชนิสาสถาปัตย์ 168                                 | 536,400.00<br>565,000.00<br>574,000.00<br>629,000.00<br>636,000.00<br>660,000.00               | 1.หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง           | 536,400.00              | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง ครบถ้วน<br>และเสนอราคา<br>ต่ำสุด | สจ.20/2568<br>ลว.30 มี.ย.68                                 |

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสามิตร ศิริรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                          |                                                                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อจ้าง    | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                 | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                        |                             |              |              | รายชื่อผู้เสนอราคา                                                                                                                                        | ราคาที่เสนอ                                                                  |                                               |                                                                |                                                             |
|              |                                                                                                                                                                        |                             |              |              | 7. หจก. ไวไฟ พัฒนา                                                                                                                                        | 680,000.00                                                                   |                                               |                                                                |                                                             |
|              |                                                                                                                                                                        |                             |              |              | 8. หจก. ป.เพิ่มทรัพย์                                                                                                                                     | 698,000.00                                                                   |                                               |                                                                |                                                             |
|              |                                                                                                                                                                        |                             |              |              | 9. บริษัท มวลมิตร คอนสตรัคชั่น จำกัด                                                                                                                      | 734,000.00                                                                   |                                               |                                                                |                                                             |
|              |                                                                                                                                                                        |                             |              |              | 10. หจก. ดติญชัย (2004)                                                                                                                                   | 750,000.00                                                                   |                                               |                                                                |                                                             |
| 7            | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สาย<br>ห้วยแบน - ตำบลอน บ้านนาใหญ่<br>หมู่ที่ 2<br>(งบประมาณ 3,500,000 บาท)                                                                | 1,820,000.00                | 3,530,022.92 | E-bidding    | 1. หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง<br>2. หจก. ป.เพิ่มทรัพย์<br>3. บริษัท ข.รุ่งเรือง 198 จำกัด<br>4. บริษัท มวลมิตร คอนสตรัคชั่น<br>5. หจก. สุพรรณิภัยก่อสร้าง | 1,820,000.00<br>2,109,800.00<br>3,000,000.00<br>3,042,000.00<br>3,250,000.00 | 1. หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง<br>1,820,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง ครบถ้วน<br>และเสนอราคา<br>ต่ำสุด |                                                             |
| 8            | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สาย<br>กุดโจ้ว เชื่อมโสกแดง บ้านนากลาง<br>หมู่ที่ 1<br>(งบประมาณ 1,519,000 บาท)                                                            | 855,000.00                  | 1,531,952.77 | E-bidding    | 1. หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง<br>2. หจก. อาชีพก่อสร้าง<br>3. หจก. ป.เพิ่มทรัพย์<br>4. หจก. คลังสมบัติ ก่อสร้าง<br>5. หจก. ดติญชัย (2004)                  | 855,000.00<br>909,000.00<br>1,060,000.00<br>1,244,000.00<br>1,400,000.00     | 1. หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง<br>855,000.00   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง ครบถ้วน<br>และเสนอราคา<br>ต่ำสุด |                                                             |
| 9            | โครงการปรับปรุงผิวจราจรและ<br>ปรับปรุงระบบทางระบายน้ำ<br>บริเวณถนนสายนากลาง - หมอง<br>ตะไค้ (ช่วงสามแยกทางเข้าบ้าน<br>นาใหญ่ - ตลาดบ้านนาใหญ่)<br>เขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 |                             |              |              |                                                                                                                                                           |                                                                              |                                               | อยู่ในขั้นตอน<br>พิจารณาผล                                     |                                                             |

(ลงชื่อ).....  
(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ช่างกระโทก)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสกลมิตร ศิริภักย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง